



**Kosten:**

	Gesamtkosten in €
Plan: Ansatz HH (geschätzte Baukosten)	<b>1.414.998,06 €</b>
Soll: Abrechnungsprognose	
Bei Fördermaßnahme voraussichtliche Einnahmen Sachkonto; Programm; einzuhaltende Fristen	
Bei Mehrbedarf: Deckung / Sachkonto	
Abrechnungsstand	<b>39.379,62 €</b>

**Erläuterung Kosten:**

Laufende Ausschreibung	Aktuell erteilte Aufträge	Kosten	Aktuell in Ausführung	Kosten
	Notabstützung		erledigt	12.872,13 €
	Demont. Decke		erledigt	11.500,67 €
	Abdeck. Boden		erledigt	8.679,38 €
	Folienabdeckung		erledigt	1.293,91 €
	Rückbau Leuchten		erledigt	1.434,53 €
	Gerüste innen		erledigt	3.599,00 €
	Statik LP1-5	24.244,02 €		
	Bauwerksprüfung	5.251,47 €		
	Brandschutz	2.296,70 €		
	Gerüst für Dach	17.259,17 €		
	Abbruch Dach	22.225,18 €		
	Neuer Dachaufbau	64.579,48 €		
	Neue Trinkwasseranl.	60.455,67 €		
	Summe	<b>196.311,69 €</b>	Summe	<b>39.379,62 €</b>

Hinweis: Die angegebenen Kosten werden auf 100 € gerundet

Stand 30.04.2026