

**Anfragen der Ratsherren Wakup und Voß in der öffentlichen Sitzung des Rates am 12.09.2011**

Kanalerneuerung Altenaer Straße, I. Bauabschnitt, Höhe Schafsbrücke  
Vorantreiben der Arbeiten, Kosten

Auf Grund falscher, nicht den Bestandsplänen entsprechender Kabellagen der T-Com konnten die Arbeiten des SEL-Auftrags zur Verlegung eines neuen Kanals in der Altenaer Straße im Bereich Schafsbrücke vom 15.06.2011 bis 15.09.2011 nicht weitergeführt werden. Eine Umlegung des aus neun Rohren bestehenden Kabelpakets der T-Com musste erfolgen.

Die Durchführung der bis zum Jahresende vorgesehenen Großmaßnahme erfordert kontinuierlichen hohen Einsatz, um den Zeitplan einhalten zu können. Nach Wiederaufnahme der Arbeiten für den SEL wird seitens Auftraggeber und Auftragnehmer alles daran gesetzt, um durch entsprechenden Einsatz eine möglichst kurze Bauzeit zu gewährleisten.

Nach Ablehnung der Übernahme von Stillstandskosten durch die T-Com ist eine rechtliche Klärung unumgänglich.

Der Bauzeitenplan sah bis zum 30.11.2011 die Durchführung des 1. Bauabschnitts vor. Die Verzögerung von drei Monaten führt jedoch nun zur deutlichen Überschreitung dieses Termins. Es ist davon auszugehen, dass durch die Verlagerung der Arbeiten in den Winter wetterbedingt weiterer Stillstand und somit Verschiebungen stattfinden. Trotz aller Anstrengungen ist ein Abschluss der Maßnahme in 2011 unrealistisch.

Der Bürgermeister

gez. Dzewas