

**Anfrage der Frau Prinz für die öffentliche Sitzung des Bau- und Verkehrsausschusses
am 15.03.2023**

Sachstand Altstadtbrunnen Graf Engelbert Platz

Anfrage

Mündliche Anfrage von Frau Prinz zum Sachstand „Altstadt-Brunnen auf dem Graf-Engelbert-Platz“

Beantwortung

Die Bauarbeiten auf dem Graf-Engelbert-Platz laufen seit Mitte Februar wieder und sollten bis Mitte April abgeschlossen sein.

In Bezug auf den Neumann-Brunnen ist der Sachstand der, dass sowohl die ausführende Firma als auch der Steinlieferant die Mängelrüge des STL bezüglich der Farbgebung der Stufenanlage zum Brunnen zurückgewiesen haben. Als Begründung der Zurückweisung gaben beide an, dass alle Bauteile vor der Bestellung durch den Steinlieferanten vom Planungsbüro bildlich bemustert und freigegeben wurden. Daraufhin wurde jetzt das Planungsbüro zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert. Diese liegt zum jetzigen Zeitpunkt aber noch nicht vor.

Parallel dazu lässt der Steinlieferant weitere Möglichkeiten prüfen, die verbauten Stufen im Nachhinein farblich zu verändern und den Farbton entsprechend der Steine des Brunnens anzugleichen. Es gab zwar im Januar bereits ein erstes Muster, bei dem die vorhandenen Steine mit einem handelsüblichen Mittel bearbeitet wurden, dass Ergebnis entsprach aber nicht den Erwartungen.

Es werden derzeit weiterhin Möglichkeiten gesucht, die das natürliche, sich über die Jahre entwickelnde Abdunkeln der Stufen durch eine Behandlung des Steines vorziehen bzw. beschleunigen. Es werden aktuell neue Muster erwartet.

Der Bürgermeister
im Auftrag

gez. Marcus Müller

Marcus Müller