

Kosten:

	Gesamtkosten in €
Plan: Ansatz HH (geschätzte Baukosten)	1.560.000,00 €
Soll: Abrechnungsprognose	-
Bei Fördermaßnahme voraussichtliche Einnahmen Sachkonto; Programm; einzuhaltende Fristen	-
Bei Mehrbedarf: Deckung / Sachkonto	
Abrechnungsstand	226.182,42 €

Erläuterung Kosten:

--

Zeppelin Gymnasium				
Kostenübersicht Instandsetzung Dachtr	Gesamt:			
	803.338,23	226.182,42	476.855,92	Geschätzte Gesamtkosten
				1.280.194,15
Maßnahme	Angebot / Kalkuliert	Abgerechnet	Kostenschätzung	Anmerkung
Abdeckung des Hallenbodens	26.886,98	26.289,53		
Stützkonstruktion	62.982,76	58.658,30		
Demontage der abgehängten Decke	34.613,83	35.468,84		
Schnellprobe Asbest	450,00	220,15		
Demontage der Sportgeräte	4.800,00	4.646,96		
Demontage der Beleuchtung	2.262,26	2.155,52		
Demontage der Trennvorhänge	12.383,38	12.383,38		
Rollgerüste + Bauzaun	5.437,61	3.816,39		fortlaufend
Videoüberwachung	6.084,47	2.485,91		fortlaufend
Elektroarbeiten f. Videoüberwachung	180,00	159,10		
Provisorische Beleuchtung	1.312,57	1.055,35		
Abkleben zum Schutz des Prallschutzes	2.336,57	2.267,50		
weitere Untersuchung	4.990,03	4.990,03		
Unterstützung d. Statikers bei Untersuchung	1.100,00	1.028,08		
Probeöffnung der Dachhaut	447,44	401,40		
WC Reinigung	1.000,00	27,73		fortlaufend
Bedarfsplanung TGA	6.902,00	6.902,00		
Demontage Lüftungskanäle	37.324,35	35.637,53		
Fachplanerleistung TGA	2.614,84	2.614,84		Vertrag gekündigt
Sanierungskonzept	19.466,97	16.253,50		
Demontage Beleuchtung	2.262,26	2.155,52		
Demontage und Prüfarbeiten	5.936,73	4.712,39		
Brandwarnanlage	23.506,38			
Alarmierungsanlage	33.863,09			
ELA und Verkabelung	52.846,63			
SIBEL	71.101,75			
Leitungswege und Verkabelung	38.666,88			
Beleuchtung Kriechkeller	1.852,47	1.852,47		
Baubegleitung SV TGA	3.629,50			
Sanierung der Dachbinder	132.819,95			
Fachplanerleistung TGA	44.310,84			
Erweiterung Dachgullys und Notüberläufe	16.286,82			
Geräteraum mit OSB Platten auslegen	600,00			
Bodenöffnung zur Pressung des Dachbinders	8.334,57			
Kernbohrungen	500,00			
neue Trennvorhänge	88.179,00			
Austausch Zugangstüren + Prallschutz	45.065,30			
Noch offen:				
Montage vorhandener Sportgeräte			entfällt	entfällt, da vermutlich Neuanschaffung (Kosten FD 40)
Ballwurfsichere Abhangdecke			entfällt	entfällt
Austausch Außentüren			entfällt	entfällt, da voraussichtlich nicht möglich
Rückbau Heizkörper				4.760,00 Schätzung Nils Ostermann
Verschließen der Nischen				6.252,86 Angebot Bock
RLT KG 430			entfällt	entfällt
Elektro Hauptverteilung				20.000,00 Schätzung Kai Fischer
Elektro Beleuchtung				45.000,00 Schätzung Kai Fischer
Brandschutz				23.800,00 Schätzung Sandra Kriewaldt
Digitalisierung / Netzwerk				8.925,00 Schätzung Christian Hilgers
Herrichtung ELA- & SiBel Raum				35.700,00 Schätzung Sandra Kriewaldt
Deckenstrahlplatten				156.386,35 Angebot Frenger
Leitungen Heizsystem				95.613,89 Angebot Müller
Lamellenfenster				80.417,82 Angebot Metz

Stand 27.05.2026