

Erneuerung der Dachkonstruktion nach Sachverständigengutachten inkl. Folgegewerke,
Sanierung der technischen Gebäudeausstattung, Betonsanierung nach Sachverständigengutachten

Datum:	Vorlage Nr.	Datum:	Vorlage Nr.	Datum:	Vorlage Nr.	Datum:	Vorlage Nr.

Die Sporthalle konnte gem. Planung den Vereinen und der Grundschule Tinsberg zur Nutzung zum Beginn des neuen Schuljahres 2026/ 2027 übergeben werden.

Das Dach wurde inkl. Stahlkonstruktion und Dacheindeckung komplett erneuert.

Die sanitäre Ausstattung wurde erneuert und in diesem Zusammenhang wurden die Duschen und Toiletten saniert.

Die Elektrifizierung der Halle wurde in großen Teilen erneuert und auf den aktuellen Stand der Technik gebracht.

In Teilen wurde das Heizungssystem erneuert und es wurden neue Deckenstrahlheizungen eingebaut.

Restarbeiten laufen bei einigen Gewerken im Innenbereich, wie Elektro und Heizungsbau.

Die Betoninstandsetzungsmaßnahmen werden im Außenbereich in Kürze begonnen.

Weder im Innen- noch im Außenbereich ergeben sich Einschränkungen für die Hallennutzung.

[illegible]

Kosten:

	Gesamtkosten in €
Plan: Ansatz HH (geschätzte Baukosten)	1.414.998,06 €
Soll: Abrechnungsprognose	
Bei Fördermaßnahme voraussichtliche Einnahmen Sachkonto; Programm; einzuhaltende Fristen	
Bei Mehrbedarf: Deckung / Sachkonto	
Abrechnungsstand	663.288,09 €

Erläuterung Kosten:

Laufende Ausschreibung	Aktuell erteilte Aufträge	Kosten	Aktuell in Ausführung	Kosten
	Notabstützung		erledigt	12.872,13 €
	Demont. Decke		erledigt	11.500,67 €
	Abdeck. Boden		erledigt	8.679,38 €
	Folienabdeckung		erledigt	1.293,91 €
	Rückbau Leuchten		erledigt	1.434,53 €
	Gerüste innen		erledigt	3.599,00 €
	Bauwerksprüfung		erledigt	5.251,47 €
	Statik LP1-5	24.244,02 €	erledigt	24.244,02 €
	LV und Planung Bauwerksinstandsetzung	16.316,28 €	teilw. erledigt	12.365,00 €
	Brandschutz	2.296,70 €		
	TGA Planung und Ausführung	63.067,00 €	nahezu erledigt	63.067,00 €
	Gerüst für Dach	17.259,17 €	teilw. erledigt	
	Flächengerüst innen	28.429,10 €	erledigt	28.429,10 €
	Abbruch Dach	36.253,00 €	erledigt	36.253,00 €
	Neue Trinkwasseranl.	60.455,67 €	nahezu erledigt	63.885,00 €
	Prüfstatik	2.328,83 €	erledigt	1.961,00 €
	Fliesen und Bauarbeiten, Türen, Duschen und Umkleiden	65.383,91 €	nahezu erledigt	35.464,00 €
	Mobilkran	21.587,00 €	erledigt	21.587,00 €
	Stahlbau	86.056,14 €	erledigt	86.056,00 €
	Dachkonstruktion	97.047,00 €	nahezu erledigt	97.047,00 €
	Betonsanierung	120.000,00 €	noch nicht erteilt	
	Elektroarbeiten	100.000,00 €	in Bearbeitung	45.227,00 €
	Deckenstrahlheizung	50.171,00 €	erledigt	50.171,00 €
	Montage Heizleitungen	40.000,00 €	in Bearbeitung	24.662,00 €
	Videoüberwachung	5.735,80 €	Läuft	4.811 €
	Trockenbau	17.434,33 €	erledigt	19.007,10 €
	Toilettentrennwände	4.701,62 €	erledigt	4.420,78 €
	Neue Sportgeräte	24.663,00 €	Herbst 2026	
	Summe	818.045,66 €	Summe	663.288,09 €

Hinweis: Die angegebenen Kosten werden auf 100 € gerundet

Stand 11.09.2026