

Erneuerung der Dachkonstruktion nach Sachverständigengutachten inkl. Folgegewerke
Sanierung der Trinkwasseranlage inkl. Sanitärobjekten wg. Legionellen-Befall

Datum:	Vorlage Nr.	Datum:	Vorlage Nr.	Datum:	Vorlage Nr.	Datum:	Vorlage Nr.

Die Statik ist abgeschlossen und Stahlbauer konnten nach erstellter Statik angefragt werden.
Der Eingang der Angebote wird für die KW 22 erwartet. Nach Auswertung soll schnellstmöglich eine Auftragserteilung erfolgen. Die Planung und das LV zur Ausschreibung der Betonsanierung wurde erstellt, mögliche ausführende Firmen werden angefragt.
Der Klempner hat die Arbeiten zur Sanierung der Trinkwasseranlage aufgenommen.
Die Bauarbeiten in den Umkleiden sollen parallel mit der Sanierung des Daches erfolgen.

[illegible]

Kosten:

	Gesamtkosten in €
Plan: Ansatz HH (geschätzte Baukosten)	1.414.998,06 €
Soll: Abrechnungsprognose	
Bei Fördermaßnahme voraussichtliche Einnahmen Sachkonto; Programm; einzuhaltende Fristen	
Bei Mehrbedarf: Deckung / Sachkonto	
Abrechnungsstand	44.631,09 €

Erläuterung Kosten:

Laufende Ausschreibung	Aktuell erteilte Aufträge	Kosten	Aktuell in Ausführung	Kosten
	Notabstützung		erledigt	12.872,13 €
	Demont. Decke		erledigt	11.500,67 €
	Abdeck. Boden		erledigt	8.679,38 €
	Folienabdeckung		erledigt	1.293,91 €
	Rückbau Leuchten		erledigt	1.434,53 €
	Gerüste innen		erledigt	3.599,00 €
	Bauwerksprüfung		erledigt	5.251,47 €
	Statik LP1-5	24.244,02 €		
	LV und Planung Bauwerksinstandsetzung	16.316,28 €		
	Brandschutz	2.296,70 €		
	Gerüst für Dach	17.259,17 €		
	Abbruch Dach	22.225,18 €		
	Neuer Dachaufbau	64.579,48 €		
	Neue Trinkwasseranl.	60.455,67 €		
	Summe	207.376,50 €	Summe	44.631,09 €

Hinweis: Die angegebenen Kosten werden auf 100 € gerundet

Stand 26.05.2026