

Fachdienst Schule und Sport

Herr Dierk Gelhausen, Tel. 171226

**TOP: Bericht der Verwaltung zum Antrag der CDU-Fraktion vom 16.09.2026 zum Thema
"Baumaßnahmen LüWo-Arena / Stadion Wehberg"**

Bericht Nr. 263/2026

Produkt: 08.01.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Beratungsfolge

Sportausschuss

Behandlung

öffentlich

Sitzungstermine

29.09.2026

Beschlussvorschlag:

Der Sportausschuss der Stadt Lüdenscheid nimmt den Bericht zur Kenntnis.

Bericht:

Die Bauarbeiten rund um die Laufbahn LüWo-Arena sind erfolgreich abgeschlossen worden.

Die damals angesetzten Beträge in Höhe von 317.000 € konnten durch die neue, getrennte Vergabe sogar unterschritten werden. Die Sanierung der Laufbahn hat bisher Kosten von 86.000 € verursacht, darüber hinaus wird noch mit weiteren Aufwendungen in Höhe von rund 160.000 € gerechnet. Insgesamt beläuft sich die Maßnahme somit auf 246.000 €.

Die zusätzlichen Mehrkosten für Maßnahmen zu Gunsten des Vereins (Turniere, Sonder- und Freundschaftsspiele) belaufen sich auf ca. 1.500 € und resultieren zum größten Teil aus der Stellung und Umstellung von Bauzäunen.

Wie in der vergangenen Sitzung schon berichtet ist der Ballfangzaun bestellt und geliefert, allerdings muss noch einmal aus Sicherheitsgründen durch ein Planungsbüro geprüft werden, wo der Ballfangzaun aufgestellt werden kann. Diese Prüfung sollte bis zum Ausschuss vorliegen und dann hoffentlich schon die Aufträge zur Aufstellung erteilt sein. Das Ziel muss sein noch im Herbst 2026 diesen fertigzustellen.

Lüdenscheid, den 17.09.2026

Im Auftrag:

gez. Matthias Reuver

Matthias Reuver