

Baustein	Geschätzte Projektkosten €	davon bewilligt €	Ausführungsstand	Zeitfenster	Kostenstatus	Bemerkungen
Rahmenplan/ Städtebauliche Maßnahmen						
Vorfinanzierungskosten (Gutachten wirtschafts- politische Bedeutung der Denkfabrik, Ideen- schmieden Denkfabrik, städtebauliches Entwick- lungskonzept)	181.800,00	145.440,00	abgeschlossen			Schlussverwendungsnachweis am 30.09.2013 erstellt.
Architekturwettbewerb Parkhaus/Brücke	120.000,00	96.000,00	abgeschlossen		Verausgabte Mittel ~80.000 €	
Brücke, Aufwertung und Beleuchtung Phänomena- Umfeld				2014 - 2015		
1. Teilprojekt: Brücke	2.260.000,00	1.808.000,00	Die Ausführungsplanung ist abgeschlossen. Die Submission zur Ausschreibung des Stahlbaus ist Ende April erfolgt, es erfolgen noch Bietergespräche. Mit den Gründungsarbeiten soll noch im Mai begonnen werden.	2014	beauftragte Planungs- kosten Objektplanung ~168.000 €; beauftragte Planungs- kosten Tragwerksplanung ~122.000 €; beauftragte Bauleistun- gen ~ 392.000 €	Realisierung des Siegerentwurfes aus dem Wettbewerb "Brückenplatz in Lüdenscheid - Brücke öffentlicher Raum im Quartier Denkfabrik"
2. Teilprojekt: Aufwertung Phänomena- Umfeld	360.000,00	288.000,00	Die Submission Tiefbauarbeiten zum Brückenplatz und Phänomena-Umfeld ist erfolgt. Mit den Tiefbauarbeiten wurde am 28.04.2014 begonnen.	2014 - 2015	beauftragte Planungs- kosten Freianlagen- planung ~80.000 €; beauftragte Baukosten Freianlagen ~ 870.000 €; Staukanal ~ 112.000 €	Aufwertung Phänomena-Umfeld (Gustav-Adolf-Straße) sowie öffentlicher Raum westlich der Bahnhofsallee zur Sicherung der positiven Wirkung für das Quartier
3. Teilprojekt: Energieeffiziente Beleuchtung des Phänomena-Umfeldes	200.000,00	160.000,00	Der Entwurf der Lichtdesigner Speirs + Major liegt vor. Die Ausführung wird durch das Dial derzeit erarbeitet.	2014 -2015	beauftragte Planungs- kosten 54.000 €	Energieeffiziente Beleuchtung des öffentlichen Raums (Phänomena-Umfeld) Umsetzung eines Licht- wettbewerbs
Lichtraum Stadt	80.000,00	64.000,00	Wettbewerbe werden in 2014 ausgelobt. Workshop und Lichtplanung Quartiersplatz Knapper Schule in 2013 erfolgt.	2013 - 2014	beauftragte Planungs- kosten Quartiersplatz 13.000 €	



Ministerium für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und Handwerk des Landes Nordrhein-Westfalen



Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen



Ziel2.NRW
Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung



Baustein	Geschätzte Projektkosten €	davon bewilligt €	Ausführungsstand	Zeitfenster	Kostenstatus	Bemerkungen
Route der Baukultur	30.000,00	24.000,00	abhängig vom Stadtumbaubüro	2013 - 2014		
Energieeffiziente und innovative Beleuchtung des öffentlichen Raums	400.000,00	320.000,00	Über das Projekt werden die Ergebnisse der Lichtwettbewerbe 'Lichtraum Stadt' realisiert.	abhängig von Projekt 'Lichtraum Stadt'	Bewilligungsbescheid vom 02.11.2012	
Wohnumfeldverbesserung	Landschaftsbalkon	117.000,00	93.600,00	Zuwendungsbescheid vom 11.11.2013	2014 - 2015	
	Wegebeziehung Phänomena/ CVJM Gelände/ Mathildenstraße	191.000,00	152.800,00	Zuwendungsbescheid vom 11.11.2013	2014 - 2015	
	Wegebeziehung Bahnhof/ Martin-Niemöller-Straße	208.000,00	0,00	Antrag 19.12.2013	2014 - 2015	Antrag wird derzeit von der Bezirksregierung geprüft
	Wegebeziehung Karolinenstraße/ Lutherstraße	58.000,00	46.400,00	Zuwendungsbescheid vom 11.11.2013	2014 - 2015	
	Aufwertung Umfeld Institute	130.000,00	0,00	Antrag 19.12.2013	2014 - 2015	Antrag wird derzeit von der Bezirksregierung geprüft
	Aufwertung Lessingstraße/ Herderstraße (Straße ohne Namen)	85.000,00	0,00	Antrag 19.12.2013	2014 - 2015	Antrag wird derzeit von der Bezirksregierung geprüft
	Aufwertung Kindergäßchen	109.000,00	87.200,00	Zuwendungsbescheid vom 11.11.2013	2014 - 2015	
	Aufwertung Bahnhof/ Kulturfabrik	220.000,00	0,00	Antrag 19.12.2013	2014 - 2015	Antrag wird derzeit von der Bezirksregierung geprüft
	Aufwertung straßenbegleitende Freiräume	32.000,00	25.600,00	Zuwendungsbescheid vom 11.11.2013	2014 - 2015	
<p>Zwischensumme 898.000,- € (Im Rahmen des Gesamtantrags Stadtumbau waren zunächst 900.000,- € für das Teilprojekt Wohnumfeldverbesserung vorgesehen, möglicherweise kann die Bezirksregierung jedoch die Summe für das Teilprojekt erhöhen. Daher wurde eine Zwischensumme gebildet.)</p> <p>Gesamtsumme Wohnumfeldverbesserung 1.150.000,- €</p>						



Ministerium für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und Handwerk des Landes Nordrhein-Westfalen



Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen




Ziel2.NRW Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung



Baustein	Geschätzte Projektkosten €	davon bewilligt €	Ausführungsstand	Zeitfenster	Kostenstatus	Bemerkungen	
Aufwertung Bestandsstraßen	Aufwertung Friedhofsstraße	724.100,00	0,00	Antrag 19.12.2013	2014 - 2016		Antrag wird derzeit von der Bezirksregierung geprüft.
	Aufwertung Mathildenstraße	991.980,00	278.400,00	Zuwendungsbescheid vom 11.11.2013 Die Ausführungsplanung ist abgeschlossen. Zurzeit wird die Bauleitung ausgeschrieben. Der 1. Bauabschnitt soll in diesem Jahr gemeinsam mit der Karolinenstraße ausgebaut werden (Bahnhofstraße bis Karolinenstraße).	2014 - 2015	beauftragte Planungskosten ~20.000 €	Erwarteter Anliegerbetrag nach KAG 644.000 €
	Aufwertung Karolinenstraße	231.660,00	150.400,00	Die Ausführungsplanung ist abgeschlossen. Zurzeit wird die Bauleitung ausgeschrieben. Die Karolinenstraße soll in diesem Jahr gemeinsam mit dem 1. Bauabschnitt der Mathildenstraße ausgebaut werden.	2014	beauftragte Planungskosten ~13.000 €	Erwarteter Anliegerbetrag nach KAG 44.000 €
	Aufwertung Lutherstraße	60.548,00	0,00	Antrag 19.12.2013	2015 - 2016		Antrag wird derzeit von der Bezirksregierung geprüft
	Aufwertung Gustav-Adolf-Straße	145.000,00	0,00	Antrag 19.12.2013	2015 - 2016		Antrag wird derzeit von der Bezirksregierung geprüft
	Aufwertung Dukatenweg	413.100,00	0,00	Antrag 19.12.2013	2015 - 2016		Antrag wird derzeit von der Bezirksregierung geprüft. Erwarteter Anliegerbeitrag nach KAG 217.000 €.
Quartiersplatz/ Umgestaltung Schulhof Knapper Schule	1.050.000,00	840.000,00	Die Maßnahme befindet sich in der Umsetzung, derzeit Bauausführung.	2013 - 2014	beauftragte Planungskosten ~93.000 €; Auftragssumme Tiefbau ~736.000 €		
Wegeleitsystem	105.000,00	84.000,00	Entwicklung und Ausarbeitung der Graphik und des Designs derzeit in Bearbeitung; technische Ausführung in Bearbeitung.	2013 - 2014	beauftragte Planungskosten ~16.000 €		

Gesamtsumme Bestandsstraßen 2.566.388,- € (geschätzte Projektkosten ergeben sich aus den Erschließungskosteneinnahmen, Fördermitteln und Eigenanteil)



Baustein	Geschätzte Projektkosten €	davon bewilligt €	Ausführungsstand	Zeitfenster	Kostenstatus	Bemerkungen
Fassaden- und Hofflächenprogramm	770.000,00	616.000,00	Die Richtlinie zum Fassaden- und Hofflächenprogramm ist am 25.06.12 vom Rat beschlossen worden. Erste Bewilligungsbescheide konnten erteilt werden. Das Stadtumbaubüro verzeichnet ein hohes Interesse an dem Fassaden- und Hofflächenprogramm. Weitere Förderanträge werden erwartet.	2012 - 2015 Interessierte Immobilieneigentümer werden durch das Stadtumbaubüro über das Fassaden- und Hofflächenprogramm informiert und zu einzelnen Vorhaben beraten, so dass im Anschluss Förderanträge gestellt werden können.	Derzeit bewilligte Maßnahmen in Höhe von ~170.000 €, davon bereits verausgabt 90.000 €	
Öffentlichkeitsarbeit	187.000,00	149.600,00	Internetseite online, diverse Printmedien umgesetzt. Präsentationsjahr 2013 Teilnahme an den Lichttrouten. Dritte Zeitung erstellt. Diverse Präsenzveranstaltungen und öffentlichkeitswirksame Termine, zusätzliche Marketingmaßnahmen in Bearbeitung.	2011 - 2015	~100.000 €	
Verfügungsfonds	56.000,00	44.800,00	Das erste Projekt 'Jugend erobert Stadt - Umgestaltung Tunnel Sauerfeld' konnte mit den Jugendlichen und den Projektpartnern erfolgreich umgesetzt werden. Weitere Projekte sind abhängig von dem Interesse der Akteure im Quartier. Das Stadtumbaubüro macht an geeigneten Stellen auf den Verfügungsfonds aufmerksam.	2012 - 2015	verausgabt für das Projekt Jugend erobert Stadt ~11.000 €	



Ministerium für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und Handwerk des Landes Nordrhein-Westfalen




Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen




Ziel2.NRW
Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung



Baustein	Geschätzte Projektkosten €	davon bewilligt €	Ausführungsstand	Zeitfenster	Kostenstatus	Bemerkungen
Stadtumbaubüro	571.000,00	456.800,00	Die Stadtumbaumanager können bereits ein hohes Interesse in der Öffentlichkeit ausmachen, informieren über das Gesamtprojekt und setzen das Fassaden- und Hofflächenprogramm sowie den Verfügungsfonds um.	2012 - 2015	Verausgabte Mittel ~250.000 €	
Neues Wohnen	80.000,00	64.000,00	Der städtebauliche Wettbewerb "Wohnen und Lernen im Quartier der Institute" ist in 2013 durchgeführt worden. Ein weiterer städtebaulicher Wettbewerb soll in 2014 oder 2015 durchgeführt werden.	2013 - 2015	Verausgabte Mittel ~45.000 €	
<i>Zwischensumme Städtebau</i>	10.167.188,00	5.995.040,00				



Baustein	Geschätzte Projektkosten €	davon bewilligt €	Ausführungsstand	Zeitfenster	Kostenstatus	Bemerkungen
Phänomenta				2011 - 2015		
Grunderwerb	629.373,32	566.435,99	abgeschlossen			Anpassung der Projektkosten und bewilligten Zuwendungen an den Änderungsbescheid vom 04.02.2013.
Bau Turm	2.123.705,00	1.911.334,20	Die Submission zur Ausschreibung Stahlbau-Turm ist zwischenzeitlich erfolgt. Die Auftragssumme für die Membran bewegt sich innerhalb des Budgetrahmens. Die Ausführung der Stahlbauarbeiten inklusive Membranbespannung ist nach Bauzeitenplan für Juni - August 2014 vorgesehen.	2011 - 2015	Bisher keine Abweichungen innerhalb des Budgets. Für Maßnahmen Turm, Umbau/Erweiterung, Ausstellung und Technikzentrum wurden bisher Aufträge in Höhe von 7.014.116 € erteilt, hiervon wurden bereits 3.478.702 € in Rechnung gestellt.	
Umbau/Erweiterung	8.082.243,69	7.274.019,32	Altbau: Nach Fertigstellung des Bereiches "Temporäre Cafeteria" und Umzug der Cafeteria, werden zurzeit die Ausbauarbeiten im Bereich des späteren neuen Foyers ausgeführt inklusive der Erweiterung der Flächen zur endgültigen Cafeteria-Nutzung. Gleichzeitig werden im Bereich des 1. Obergeschoßes Ausstellungsflächen saniert. Die Arbeiten liegen innerhalb der im Bauzeitenplan vorgesehenen Ausführungstermine. Neubau: Nach Fertigstellung der Geschoßdecke werden zurzeit die Stahlbetonaußenwände sowie die Wände und Stützen für den Pendelraum und die Turmkonstruktion hergestellt. Die Fertigstellung der Stahlbetonarbeiten ist für April 2014 geplant. Die Aufträge für die weiteren Ausbaugewerke sind zum größten Teil erteilt und bewegen sich im vorgegebenen Kostenrahmen.	2011 - 2015	Bisher keine Abweichungen innerhalb des Budgets. Siehe Position "Bau Turm"	Anpassung der Projektkosten und bewilligten Zuwendungen an den Änderungsbescheid vom 04.02.2013.



Baustein	Geschätzte Projektkosten €	davon bewilligt €	Ausführungsstand	Zeitfenster	Kostenstatus	Bemerkungen
Ausstellung	2.480.530,00	2.232.477,00	Nach Ausführung des sogenannten verkürzten VOF-Verfahrens (Vergabeordnung für freiberufliche Leistungen) und Beauftragung der Leistungsphasen 5 - 8 an das Büro Beier + Wellach aus Berlin, konnte der Vorentwurf und die Vorbereitung der Ausschreibungen für die Exponate abgeschlossen werden. Nach Abstimmung mit der Bezirksregierung werden nun 4 Vergabepakete ausgeschrieben und beauftragt. Die Vorveröffentlichung für die EU-weite Ausschreibung des 1. Vergabepaketes (Sanierung der Bestands-exponate) hat bereits stattgefunden.	2014 - 2015	Bisher keine Abweichungen innerhalb des Budgets. Siehe Position "Bau Turm"	Anpassung der Projektkosten und bewilligten Zuwendungen an den Änderungsbescheid vom 04.02.2013.
Zwischensumme Phänomenta	13.315.852,01	11.984.266,51	Der Änderungsbescheid beinhaltet nicht die notwendige zeitliche Verschiebung des Mittelabflusses in Folgejahre. Hier besteht ein Risiko für den städtischen Haushalt.	2014 - 2015	Änderungsbescheid vom 04.02.2013	Anpassung der Projektkosten und bewilligten Zuwendungen an den Änderungsbescheid vom 04.02.2013.
Technikzentrum						
Ausstattung (= gleichzeitig Zwischensumme Technikzentrum)	389.400,00	350.460,00		2014 - 2015	Änderungsbescheid vom 04.02.2013 Bisher keine Abweichungen innerhalb des Budgets. Siehe Position "Bau Turm"	
Gesamtsumme	23.872.440,01	18.329.766,51	-			