Überprüfung Standsicherheit Dachkonstruktionen

Objekt	Anschrift	Bauteil	Letzte Prüfung	Geplante Prüfungen			
				B	SK	SK	EP
Stadion Nattenberg	Am Nattenberg 3	Stadiontribüne /Trebünendach	11.09.2025	2027	2030	2034	2037
Richard-Schirrmann Realschule I	Buckesfelder Str. 67 u. 73	Sporthalle Dach (klein)	16.07.2025	2027	2030	2034	2037
Richard-Schirrmann Realschule II	Buckesfelder Str. 67 u. 73	Sporthalle Dach (groß)	21.10.2025	2027	2028	2031	2040
Grundschule Adolf-Kolping	Danziger Weg 45	Sporthalle Dach	26.08.2025	2027	2030	2034	2037
Adolf-Reichwein-Gesamtschule	Eulenweg2	Mensa Dach	12.08.2025	2027	2028	2031	2035
Adolf-Reichwein-Gesamtschule	Eulenweg2	Pausenhalle Dach	12.08.2025	2027	2030	2034	2037
Ida Gerhardis Schule	Freiherr-vom-Stein Str. 52	Sporthalle Dach	14.08.2025	2027	2030	2034	2038
Theodor-Heuss-Realschule	Gustavstr. 37	Sporthalle Dach	03.11.2025	2027	2028	2031	2040
Theodor-Heuss-Realschule	Gustavstr. 37	Pausenhalle Dach	19.08.2025	2027	2030	2034	2038
Bolzhalle Höh	Herscheider Landstr. 110 a	Sporthalle Dach	05.08.2025	2027	2030	2034	2038
Grundschule Wehberg	Im Olpendahl 10 a	Sporthalle Dach	07.08.2025	2027	2030	2034	2038
Albert-Schweitzer Schule	Kaiserallee 28	Sporthalle Dach	20.08.2025	2027	2030	2034	2038
Grundschule Kalve	Kalverstr.65	Sporthalle Dach	22.10.2025	2027	2030	2035	2039
Grundschule Tinsberg	Obertinsberger Str. 16	Sporthalle Dach	28.10.2025	2028	2031	2036	2041
IZ Schöneck	Parkstr. 158	Sporthalle Dach	27.01.2026	2028	2031	2036	2041
Hauptschule Stadtpark	Parkstr.160	Pausenhalle Dach	22.07.2025	2027	2030	2035	2039
Hauptschule Stadtpark	Parkstr.160	Sporthalle Dach	28.01.2026	2028	2031	2036	2041
Grundschule Brügge	Parkstr. 241	Sporthalle Dach	24.07.2025	2027	2030	2035	2039
Grundschule Lösenbach	Schubertstr. 9	Sporthalle Dach	21.08.2025	2027	2030	2035	2039
Hermann-Gmeiner Schule	Schulstr. 105	Sporthalle Dach	22.07.2025	2027	2030	2035	2040
Zeppelin-Gymnasium	Staberger Str. 10	Sporthalle Dach	20.10.2025	2028	2031	2036	2041
Wermecker Grund	Wermecker Grund 1	Sporthalle Dach	29.07.2025	2027	2030	2035	2040
KITA Vogelberg	Wilhem-Kattwinkel-Str.7	Dach	29.07.2025	2027	2030	2035	2040
Skaterhalle Jahnplatz	Jahnplatz 8	Hallendach	30.07.2025	2027	derzeit außer Nutzung		

Prüfintervalle gemäß Empfehlung der Bauministerkonferenz (ARGEBAU)

B = Begehung
2-3 Jahre
Kontrollen durch den Eigentümer, jeweils zwischen den Prüfintervallen SK und EP zu setzen.
Besichtigung des Bauwerks auf offensichtliche Schäden.

SK = Sichtkontrolle
4-5 Jahre
Sichtkontrollen durch eine fachkundige Person
Werden Schäden festgestellt, die die Standsicherheit beeinträchtigen können,
empfiehlt es sich, in Zweifelsfällen eine besonders fachkundige Person hinzuzuziehen.

EP = Eingehende Überprüfung
12-15 Jahre
Eingehende Überprüfung durch eine besonders fachkundige Person

Ergebnisse

Weitere Nutzung möglich

Halle gesperrt oder eingeschränkt nutzbar

Erläuterung

Die aufgeführten Hallendächer wurden im Rahmen einer Bestandsaufnahme von Dachkonstruktionen mit größeren Spannweiten sowie bestimmten Konstruktionsarten und Materialien mit möglichem Gefährdungspotenzial unter Berücksichtigung der Hinweise der Bauministerkonferenz (ARGEBAU) zur Überprüfung der Standsicherheit baulicher Anlagen überprüft.
Weitere Dachkonstruktionen werden im Rahmen der Betreiberverantwortung des Eigentümers durch regelmäßige Begehungen und Zustandskontrollen überwacht.

STAND 02/2026