

Optimierte Zeitschiene Straßenplanung im Straßen- und Wegekonzept (KAG- und BauGB-Maßnahmen) *

Stand 19.01.2026

	1. Monat	2. Monat	3. Monat	4. Monat	5. Monat	6. Monat	7. Monat	8. Monat	9. Monat	10. Monat	11. Monat	12. Monat
FD 66	Konzeptionelle Planung		1. Bürgerinfo/ Anschreiben		Vergabeverfahren zur Beauftragung der Planungsleistungen ext. Ing. Büro				Entwurfsvermessung/ Vorplanung		Entwurfsplanung mit...	
									Beteiligung Versorger			
STL	Erstellung Baugrundgutachten + Kostenschätzung											
FD 60	Abgrenzung Abrechnungsgebiet		1. Bürgerinfo/ Anschreiben									
	Ermittlung Eigentümerdaten											
	13. Monat	14. Monat	15. Monat	16. Monat	17. Monat	18. Monat	19. Monat	20. Monat	21. Monat	22. Monat	23. Monat	24. Monat
FD 66	...Sicherheitsaudit, Ämterumlauf und Kostenberechnung				2. Bürger Info		Ausführungsplanung und Beschluss durch BVA				Projektübergabe STL und Versorger	
STL											Projektübergabe STL und Versorger	
FD 60	Ermittlung der kalkulierten umlagefähigen Baukosten				2. Bürger Info							
	25. Monat	26. Monat	27. Monat	28. Monat	29. Monat	30. Monat	31. Monat	32. Monat	33. Monat	34. Monat	35. Monat	36. Monat
FD 66												
STL	Vergabeverfahren zur Beauftragung der Bauleistung					Ausbau						
FD 60						Versendung VL-Bescheide an Anlieger nach Submissionsergebnis						
	37. Monat	38. Monat	39. Monat	40. Monat	41. Monat	42. Monat	43. Monat	44. Monat	45. Monat	46. Monat	47. Monat	48. Monat
FD 66												
STL	Ausbau											
FD 60											Versendung der Bescheide an Anlieger (Endabrechnung)	

*Verschiebungen/Verzögerungen von Arbeitsabläufen sind insbesondere abhängig von:
Haushaltsfreigabe, Frostperioden, Umfang der Maßnahme, Ferienzeiten und Terminierung der pol. Gremien