Beschlusskontrollen

BESCHLUSSKONTROLLE TERMINE

Beschlussnummer	TOP-Betreff	Initiator	Bearbeiter	Aufgabe	
DATUM		**ORGAN TOP/SITZUNG/ART**		**REALISIERUNG**	**TERMIN**
06.10.2023	Barrierefreier Ausbau der Gehwege in Knotenpunktbereichen im Stadtteil Hasley	Bau- und Verkehrsausschuss 30.08.2023 Ö 12 Beschlussvorlage 167/2023	Hayer, Christian (Fachdienst Verkehrsplanung und -lenkung)	1. Die Verwaltung wird beauftragt, die Planung für die barrierefreien Übergänge im Stadtteil Hasley in Auftrag zu geben und die Planung soweit abzuschließen, dass eine Antragstellung auf Förderung bis zum 01.06.2025 möglich ist, damit der avisierte Ausbau in 2026 erfolgen kann. 2. Für die Vergabe der Planungsleistung sollen 48.000 € für den Haushalt 2024 beantragt werden. Bei bewilligter Förderung sollen für den Ausbau Mittel in Höhe von 1.255.000,00 € für den Haushalt 2026 vorgesehen werden. Aufgrund der Personalsituation im Fachdienst Verkehrsplanung und -lenkung und aufgrund der Mehrbelastungen im Kontext A45-Sperrung können die erforderlichen Planungsleistungen nicht in 2024 erbracht werden. Die Vergabe der Planungsleistungen verschiebt sich damit nach 2025, die Einstellung der erforderlicher HH-Mittel für die Umsetzung verschiebt sich in den Haushalt 2027.	31.03.2024
04.07.2024	Durchführung von Vergabeverfahren der ZGW mit einem Auftragswert von über 100.000 €	Bau- und Verkehrsausschuss 27.06.2024 Ö 8	Becker, Irina (Zentrale Gebäudewirtschaft)	Der Veröffentlichung der in der Anlage zur Vorlage vorgesehenen Vergabeverfahren wird zugestimmt.	24.12.2024

Beschlussvorlage 113/2024	Die Ausschreibung "Erneuerung Prallschutz" Hauptschule Stadtpark musste in 2025 aufgehoben werden, da kein wirtschaftliches Angebot abgegeben wurde. Die Ausführung wird in den Osterferien 2025 gestartet und voraussichtlich Anfang/ Mitte Mai abgeschlossen. Die Ausschreibung der "Ertüchtigung des Dachtragwerks inkl. Dachsanierung" erfolgt im Projekt. Siehe Vorlage 199/2024/01 Die Ausschreibung für die "Planung Schulhofsanierung" erfolgt in 2025., siehe 048/2025. Die Sanierung der angehängten Decken im ZEP richtet sich nach den Fortschritten der Elektrosanierung. Diese wartet aktuell auf die Genehmigung des Brandschutzkonzeptes und ruht aus diesem Grunde. Die Ausschreiubung der "Sanierung der angehangenen Decken" erfolgt in 2025. Die Ausschreibungen "Ertüchtigung FW Stadtmitte, Interims Herrenumkleide und " Fachplaner VE (Value-Engineering, TGA - Controlling) sind erfolgt, die Aufträge wurden vergeben. Die Ausschreibungen für das IHK sind erfolgt und vergeben. Die Ausschreibungen "Klimatisierung", "Austausch des Lüftungsgerätes", "Optimierung Glykol"sind veröffentlich und die Submission erfolgte am 30.01.2025, der Auftrag durchläuft aktuell die internen Prozesse, die Auftragsvergabe erfolgt kurzfristig. Die Ausschreibung "Mess- und Regeltechnik" erfolgt in 2025.

02.05.2024	Durchführung von Vergabeverfahren der ZGW mit einem Auftragswert von über 100.000 €	Bau- und Verkehrsausschuss 15.02.2024 Ö 11 Beschlussvorlage 016/2024	Becker, Irina (Zentrale Gebäudewirtschaft)	Durchführung der Vergabeverfahren gem. Anlage zur Beschlussvorlage NR. 016/2024 Die Ausschreibung Glasreinigung erfolgt in 2025. Die Verlängerungsoption im Vertrag wurde ausgenutzt. Die Glasreinigung wird in diesem Jahr, zum Start des neuen Vertrags am 01.04.2026, neu ausgeschrieben. Die Ausschreibungen "BS Elektrosanierung" und "Flankierende Maßnahme Neue Dauerausstellung" werden aktuell ausgeführt. Die Fenstersanierung im EG des Museums wurden in 2025 ausgeschrieben Die Ausschreibungen Dachsanierungen der Teilbereiche der THR wurde vergeben. Die Ausführungstermine werden kurzfristig abgestimmt. Die Betonsanierung an der THR muss wegen einem personellen Engpass verschoben werden. Die Ausschreibung "BS Sanierung Aula Reperatur Lüftungsanlage" erfolgt in 2025, der zuständige Mitarbeiter hat die ZGW verlassen.Der Bauantrag für die Sanierung der Aula wird aktuell erarbeitet. Die Erneuerung des Turnhallenbodens ZEP wurde erfolgreich abgeschlossen Die Ausschreibung für die "Erneuerung EG Fenster - Altbau 2.BA" wird aktuell erstellt und in 2025 veröffentlicht, sieh HFA 24.03.2025/ Vorlage 074/2025. Die Ausschreibungen IHK und Umbau alte Post wurden sind erfolgt, die Aufträge vergeben.	31.12.2024

02.05.2024	Antrag der Fraktion Die Linke vom 13.02.2024 zum Thema "PV-Anlage auf dem Dach der Musikschule"	Bau- und Verkehrsausschuss 15.02.2024 Ö 10.2	Becker, Irina (Zentrale Gebäudewirtschaft)	Die finanziellen Mitteln zur Realisierung einer PV-Anlage auf dem Dach der Musikschule, wie in der Machbarkeitsstudie aus dem Jahr 2021 beschrieben (TO 15.1 Bau- und Verkehrsausschuss vom 24.11.2021), im Haushalt baldmöglichst zu etatisieren. Der Fachplaner wurde beauftragt. Aktuell werden verschiedene Lösungsmöglichkeiten mit einandern verglichen ud befinden sich in der Prüfung. Eine finale Entwurfsplanung wurde noch nicht abgestimmt.	31.12.2024
21.10.2024	Durchführung von Vergabeverfahren der ZGW mit einem Auftragswert von über 100.000 €	Bau- und Verkehrsausschuss 18.09.2024 Ö 10 Beschlussvorlage ▮ 171/2024	Becker, Irina (Zentrale Gebäudewirtschaft)	Der Veröffentlichung der in der Anlage zur Vorlage vorgesehenen Vergabeverfahren wird zugestimmt. Die Sanierung Glasdach der Mensa ARG wurde erfolgreich abgeschlossen. Für die Betreuung des Vergabeverfahrens HFRW wurde der Auftrag in 2025 vergeben. Der Mietvertrag für die Gartenklassen der GS Kalve wurde erfolgreich verländert. Die Ausschreibung der Glasreinigung erfolgt in 2025. Es wird aktuell die Verlängerungsoption im Vertrag ausgenutzt. Die Glasreinigung wird in diesem Jahr, mit Start des neuen Vertrags zum 01.04.2026, neu ausgeschrieben.	31.12.2024
21.08.2025	Zustimmung zur Durchführung eines Vergabeverfahrens mit einem Auftragswert über 100.000 € - Beschaffung Notarzteinsatzfahrzeug	Bau- und Verkehrsausschuss 14.05.2025 Ö 10 Beschlussvorlage ▮ 099/2025	Rehnert, Christopher (Fachdienst Feuer- und Rettungswache)	Der Durchführung einer öffentlichen Ausschreibung für die Beschaffung eines Notarzteinsatzfahrzeugs (NEF) wird zugestimmt. Ursprünglich war geplant, das Fahrzeug im	31.08.2025

	(NEF)			Rahmen eines Pilotprojekts als reines Elektrofahrzeug zu beschaffen. Da allerdings derzeit auf Grund diverser technischer Anforderungen (Reichweite und notwendige Zuladung) kein Fahrzeughersteller ein entsprechendes Fahrzeug anbieten kann, sind nun weitere Überlegungen und Markterkundungen zu Alternativen in Bearbeitung. (neuer Termin: 31.12.2025) Das Vergabeverfahren ist gegenwärtig in der Endphase; der Auftrag soll kurzfrsitig erfolgen. (neuer Termin: 15.02.2026)	
21.08.2025	Anfrage des Ratsherrn Dregger zu Einrichtung und Freischaltung der Internetseite "Bauen und Wohnen"	Bau- und Verkehrsausschuss 14.05.2025 Ö 14.3.1	Hammer, Stephan Theo (Fachbereich 4 Planen und Bauen)	Vorstellung des aktuellenSachstands zur Einrichtung und Freischaltung der Internetseite "Bauen und Wohnen"	11.09.2025
21.10.2024	Antrag der Fraktion Die Linke vom 24.08.2024 zum Thema "Grundsanierung der Chemieräume der Adolf-Reichwein-Gesamtschule"	Bau- und Verkehrsausschuss 18.09.2024 Ö 14	Becker, Irina (Zentrale Gebäudewirtschaft)	Die Verwaltung berichtet regelmäßig über den Sachstand der Baumaßnahme "Grundsanierung der Chemieräume der Adolf-Reichwein-Gesamtschule" im Schulausschuss der Stadt Lüdenscheid Die Grundsanierungmaßnahmen laufen an. Nach vorangegangenem Vergabeverfahren wurde der Auftrag für die Einrichtung der Chemieräume noch in 2025 erteilt. .	31.12.2025
08.01.2026	Zustimmung zur Durchführung eines Vergabeverfahrens mit einem Auftragswert über 100.000 € - Beschaffung eines Einsatzleitwagens (ELW)	Bau- und Verkehrsausschuss 10.12.2025 Ö 16 Beschlussvorlage 311/2025	Rehnert, Christopher (Fachdienst Feuer- und Rettungswache)	Beschaffung eines Einsatzleitwagens (ELW) Löschzug Stadtmitte Das Fahrzeug ist gegenwärtig im Rahmen eines europaweiten Vergabesverfahrens ausgeschrieben; die Auftragsvergabe erfolgt	31.12.2025

	Löschzug Stadtmitte			innerhalnb des ersten Quartals 2026. (neuer Termin 31.03.2026)	
08.01.2026	Durchführung von Vergabeverfahren der ZGW mit einem Auftragswert von über 100.000 €	Bau- und Verkehrsausschuss 10.12.2025 Ö 18.1 Beschlussvorlage 317/2025/1	Ziomkowski, Ralf (Zentrale Gebäudewirtschaft)	1. Der Veröffentlichung der Vergabeverfahren für Planerleistungen an der Turnhalle der Adolf-Reichwein-Gesamtschule und für den Prallschutz an der Theodor-Heuss-Realschule wird zugestimmt. 2. Den Auftragserweiterungen für Planerleistungen für die ELA/NRGS am Geschwister-Scholl-Gymnasium wird vorbehaltlich der erforderlichen Mittelbereitstellung zugestimmt. 3. Der Vergabe zur Sanierung der Heizungsanlage an der Schulstr. 105 wird zugestimmt.	30.03.2026
02.05.2024	Straßenausbauplanung Piepersloh	Bau- und Verkehrsausschuss 15.02.2024 Ö 8 Beschlussvorlage 193/2023	Fritz, Andreas (Stadtreinigungs-, Transport- und Baubetrieb Lüdenscheid)	Die Verwaltung wird beauftragt, die Straßenausbauplanung „Piepersloh“ (Piepersloher Platz, Dulmecker Weg, Westerfelder Weg und Bremecker Weg) entsprechend der im Ausschuss vorgestellten Planunterlagen umzusetzen. Für die Umsetzung soll die Vergabe der Ingenieurleistungen zur Vorbereitung und Durchführung der Bauleistungen sowie die Vergabe der Tiefbauleistungen in 2024 vergeben werden.	31.12.2026
08.01.2026	Planung Fußweg Stettiner Straße / Westerfelder Weg	Bau- und Verkehrsausschuss 10.12.2025 Ö 8 Beschlussvorlage	Fritz, Andreas (Stadtreinigungs-, Transport- und Baubetrieb Lüdenscheid)	Umsetzung der Planung zum Ausbau des Fußweges Stettiner Straße / Westerfelder Weg	31.12.2026

		278/2025			
08.01.2026	Straßenausbauplanung Memeler Weg	Bau- und Verkehrsausschuss 10.12.2025 Ö 10 Beschlussvorlage 314/2025	Fritz, Andreas (Stadtreinigungs-, Transport- und Baubetrieb Lüdenscheid)	Umsetzung Straßenausbauplanung „Memeler Weg“	31.12.2027
08.01.2026	Ausbauplanung Schlittenbacher Straße	Bau- und Verkehrsausschuss 10.12.2025 Ö 11 Beschlussvorlage 316/2025	Fritz, Andreas (Stadtreinigungs-, Transport- und Baubetrieb Lüdenscheid)	Umsetzung der Straßenausbauplanung „Schlittenbacher Straße“	31.12.2027
04.07.2024	Radverkehrsförderung auf Hauptverkehrsstraßen in Lüdenscheid	Bau- und Verkehrsausschuss 27.06.2024 Ö 7 Beschlussvorlage 108/2024	Hayer, Christian (Fachdienst Verkehrsplanung und -lenkung)	Die Verwaltung wird beauftragt flächendeckend sichere Radverkehrsanlagen – im Kontext der Baulastträgerschaft des Landesbetriebs Straßen.NRW - in der Stadt Lüdenscheid zu schaffen. Hierfür ist auf allen Hauptverkehrsstraßen die Berücksichtigung von Radverkehrsanlagen zu prüfen. Die schrittweise Umsetzung ist in Abstimmung mit dem Baulastträger Straßen.NRW voranzutreiben.	31.12.2034