Neuaufstellung Flächennutzungsplan

Inhaltlicher Ablauf	Zeitlicher Ablauf	Wolters Partner / Verwaltung	Planungsausschuss / Lenkungskreis	Bürgerschaft
Auftakt **allg. Grundlagenermittlung**	Ende 2006 – Mai 2007	Verwaltungsgespräche Ortsbesichtigungen Planungsvorgaben	**Information ASU** Arbeitsstand FNP, Demografie, Leitbildprozess + Lenkungskreis	Info www Zeitung
themenbezogene Grundlagenermittlung / **Lenkungskreise** **+** **Leitbildfindung**	Juni / Juli 2007	**Vorbereitung Lenkungskreise**	**Bildung Lenkungskreis** CDU + SPD je 2; Grüne, FDP, LL, AfL je 1 (+ je 1 Stellvertreter)	
	August 2007	**Konstituierende Sitzung des Lenkungskreises** Themenbesprechung, Regeln der Zusammenarbeit, Einbeziehung Bürger		
	September 2007	**Lenkungskreis Demografie** inkl. soziale Infrastruktur		
	Oktober 2007	**Lenkungskreis Wohnen** inkl. Nahversorgung		Experten + Interessens-vertreter
	November 2007	**Lenkungskreis Gewerbe** inkl. Verkehr und technische Infrastruktur		
	Dezember 2007	**Lenkungskreis Freiraum** Ökologie / Erholung / Land- und Forstwirtschaft		
Festlegung Gesamtleitbild	Frühjahr 2008	**Auswertung und Zusammenfassung Leibildprozess / Formulierung Gesamtleitbild (Wolters Partner)** **Sitzung Lenkungskreis (Diskussion Gesamtleitbild)** **Vorstellung und Beschluss in ASU**		
Erarbeitung FNP-Vorentwurf	Sommer 2008 – Jahresende	**Leitbild** / **FNP alt** / **Fachplanungen** **Zusammenführung in FNP-Vorentwurf** **Abstimmung im Lenkungskreis**		**Bürgerversammlungen** Info zu Leitbild und FNP

Übergabe an gesetzliche Beteiligungsverfahren

WOLTERS PARTNER
ARCHITEKTEN BDA STADTPLANER DASL

Stadt Lüdenscheid